

UITVOERING DE TORTELTUIN DEN DOLDER

07 MAART 2017



INHOUD VAN DE PRESENTATIE

- Proces tot nu toe
- Wijzigingen in het plan
- Keuzemogelijkheid trapveldje
- Annemer De Enk
- Wijze van uitvoering
- Planning
- Contactpersonen



PROCES TOT NU TOE


- 4 inschrijvingen, allen boven budget
- De Enk heeft de meest voordelige aanbidding gedaan
- Go / No Go:
- Onderhandelingen met de Enk:
 - Enkele bezuinigingen op het ontwerp doorvoeren
 - Alternatieve voorstellen uitzoeken
 - Slimmer / efficiënter uitvoeren
 - Gemeente heeft extra budget geregeld

KEUZEMOGELIJKHEID TRAPVELDJE

- Gravilyn (halfverharding met harde ondergrond)
- Kunstgrasveldje



AANNEMER DE ENK



PLANNING

Inrichten werkterrein	Week 12 (20, 21 maart)
Opschonen werk terrein	Week 12 (22, 23 24 maart)
Grondwerk	Week 13
Aanbrengen fundatie kunstgras	Week 14 (3, 4, 5 april)
Leiding werk	Week 14 (6, 7 april)
Aanbrengen fundatie straatwerk	Week 15 (10, 11, 12 april)
Aanbrengen inrichtings elementen	Week 15 (13, 14 april)
Aanbrengen straatwerk	Week 15 t/m week 18 (vanaf 13 april)
Aanbrengen speeltoestellen	Week 18 (3, 4 5 mei)
Aanbrengen beplanting	Week 19 (8, 9 10 mei)
Aanbrengen schors	Week 20 (11, 12 mei)

CONTACT PERSONEN

- Namens De Enk:
Marcel Hellekamp: 06 – 50 74 51 40
- Namens Sweco:
Coen Nell: 06 – 10 92 13 92
- Gemeente Zeist:
Bram Wispelweij: 06 – 50 24 48 91

SWECO 

